

PROTOKÓŁ UKŁADANIA DESKI BARLINECKIEJ W SYSTEMIE BARCLICK

WYPEŁNIA MONTAŻYSTA

1. Rodzaj inwestycji:

- a) mieszkanie b) dom jednorodzinny
- c) inny obiekt
- Adres:

2. Opis układanej deski:

(podać gatunek drewna,
wykończenie, klasę
oraz serię produktu)

3. Rodzaj podkładu:

WARUNKI PANUJĄCE NA BUDOWIE PRZED MONTAŻEM

4. Wilgotność podłoża:

- a) betonowe 2%
- b) betonowe w przedziale 2-3% (zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej) **TAK / NIE**
- c) drewniane 8%
- d) anhydrytowe 0,5%

5. Równość podłoża:

– maksymalna różnica w poziomie na 2 mb. (podać różnicę w mm)

6. Wentylacja pomieszczenia – sprawna: **TAK / NIE**

7. Czy jest w pomieszczeniu właściwa temperatura do montażu: (18-24 °C) **TAK / NIE**

8. Zapakowane paczki z deskami leżały w pomieszczeniu.

w którym będą układane 48 godzin: **TAK / NIE**

9. Wymiary pomieszczenia:

- a) szerokość:
- b) długość:
- c) powierzchnia układanej podłogi (m²):

10. Sprawdzenie po rozpakowaniu. Podać ilość desek nie nadających się do montażu (w sztukach).

11. Sprawdzenie ilości:

- a) wystarczająca ilość desek do ułożenia podłogi **TAK / NIE**
- b) wystarczająca ilość podkładu **TAK / NIE**

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU KLEJENIA PODŁOGI DO PODŁOŻA.

12. Gruntowanie pomieszczenia: (12-24 godzin przed klejeniem) **TAK / NIE**

13. Nazwa stosowanego gruntu:

14. Nazwa stosowanego kleju:

WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU UKŁADANIA PODŁOGI NA OGRZEWANIU.

15. Wilgotność wylewki:

16. Rodzaj ogrzewania:

- a) elektryczne b) wodne

17. Czy został wypełniony Protokół Wyrzewnania Posadzki **TAK / NIE**

.....
 Data i podpis montażysty.
 Pieczęć firmy odpowiadającej za montaż.

.....
 Data i czytelny podpis inwestora

.....
 adres do korespondencji

.....
 nr telefonu

Odmawiam wykonania montażu,
z powodu nie spełnionych warunków
w Pkt.

INFORMACJE DLA INWESTORA:

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z Instrukcją montażu. Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się na www.barlinek.com.pl

e-mail: biuro@barlinek.com.pl

W punktach wyboru, należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.
 Protokół wypełniony nieczytelnie jest nieważny.
 Falszowanie protokołu, grozi natychmiastowym zerwaniem umowy o współpracy.

Dokument w 3 egzemplarzach: 1 dla inwestora, 1 dla montażysty, 1 do wysłania przez montażystę do Barlinek S.A. na adres:
 BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00